Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

Типовая форма

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ: «27» сентября 2021 г.,
учётный номер контрольного (надзорного) мероприятия: 63220061000201062089

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846) 338-96-06, факс (846) 337-05-72, E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Отрадный, муниципальным районам Богатовский и Кинель-Черкасский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

446306, Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская, д. 101, тел. (84661)2-47-50, E-mail: 9NDPR@63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 42/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: *руководителю Комитета по управлению имуществом Кинель-Черкасского района - заместителю Главы Администрации района по вопросам строительства и архитектуры Долгополову Дмитрию Михайловичу*

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения *Заместителя начальника Главного управления - начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора Самарской области по пожарному надзору) полковника внутренней службы Садовского Владислава Валерьевича от 25.02.2022 № 42,*

в период с *«10» марта 2022 г. по «14» марта 2022 г.*

начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Отрадный, муниципальным районам Богатовский и Кинель-Черкасский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Кирилловым Игорем Валериевичем подполковником внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена *плановая выездная проверка объекта ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы, расположенного по адресу: 446351, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Московская, д. 2 Е*

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:
представитель Комитета по управлению имуществом Кинель-Черкасского района – ведущий инженер МАУ «Центр МТО» Коваленко Сергей Анатольевич; заместитель директора по АХЧ ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы Худов Олег Александрович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	К зданию общеобразовательной школы класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 не обеспечен подъезд пожарных автомобилей по всей длине со всех сторон, с шириной проездов не менее 3,5 метров и расстоянием от внутреннего края подъездов до наружных стен или других ограждающих конструкций здания школы 5 - 8 метров.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-№123) ст. 1, 6, 90; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (далее – ППР в РФ) п. 71	01.04.2023	
2.	В вышеуказанных зонах (между подъездом для пожарных автомобилей и зданием) с северо-западной стороны школы осуществлена рядовая посадка крупногабаритных деревьев, с юго-западной стороны проложена труба отопления, исключающие и ограничивающие проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, установленные требованиями пожарной безопасности.	ФЗ-№123 ст. 1, 6, 90; ППР в РФ п. 71	01.04.2023	
3.	Высота сквозного проезда (арки) с юго-восточной стороны школы	ФЗ-№123 ст. 1, 6, 90; ППР в РФ п. 71	01.04.2023	

	составляет менее 4,5 метров (по факту от 3,25 до 3,74 метра).			
4.	Пожарный гидрант и пожарный водоем на территории школы не очищены от снега.	ППР в РФ п. 48, 71	01.04.2023	
5.	Указатель пожарного гидранта не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (ГОСТ 12.4.026-2015), обозначение пожарного водоема отсутствует.	ППР в РФ п. 48	01.04.2023	
6.	Руководителем организации не обеспечено содержание наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из актового зала при пожаре в исправном состоянии (ограждение разрушено), лестница не очищена от снега и наледи.	ППР в РФ п. 17 «А»	01.04.2023	
7.	На здании школы высотой более 10 метров (по факту 10,10) отсутствуют ограждения на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254.	ФЗ-№123 ст. 1, 6, 90	01.04.2023	
8.	В трех местах перепада высоты кровли отсутствуют пожарные лестницы типа П1.	ФЗ-№123 ст. 1, 6, 90	01.04.2023	
9.	Подвал школы используется для хранения лыж и спортивного инвентаря.	ППР в РФ п. 16 «Б»	01.04.2023	
10.	Руководителем организации не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ в отношении каждого здания (школа, гараж), с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях.	ППР в РФ п. 2	01.04.2023	
11.	На объекте защиты не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ППР в РФ п. 17 «Б», 30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60, 95, 124, 412	01.04.2023	
12.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	ППР в РФ п. 54	01.04.2023	

13.	При эксплуатации с 2009 года средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы (средний срок службы пожарных извещателей, элементов системы оповещения и управления эвакуацией людей, смонтированных на объекте, изготовителем установлен 10 лет), правообладателем объекта защиты не обеспечена их замена в установленном порядке, а также не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, с внесением информации о работах, проводимых с ними в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ППР в РФ п. 54	01.04.2023	
14.	На момент проведения проверки РСПИ «Стрелец-Мониторинг» находится в неисправном состоянии (неисправен блок питания ПОО АКБ 12В 7 А/ч зав. № 00407086).	ППР в РФ п. 54	01.04.2023	
15.	При установлении требований пожарной безопасности к применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для покрытия полов путей эвакуации, на объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов (линолеума).	ППР в РФ п. 25	01.04.2023	
16.	У всех эвакуационных выходов из здания школы на первом этаже допущено устройство турникетов, скамеек, металлодетекторов, препятствующих свободной эвакуации людей, в том числе, когда указанные устройства находятся в открытом положении.	ППР в РФ п. 27 «А, Б»	01.04.2023	
17.	На всех дверях эвакуационных выходов из здания школы установлены замки, не позволяющие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 26	01.04.2023	
18.	Все пожарные шкафы в здании школы изготовлены из горючих материалов.	ФЗ-№123 ст. 1, 4, 6, 107	01.04.2023	
19.	У всех пожарных шкафов (за исключением ПК №6 у актового	ППР в РФ п. 50, 54	01.04.2023	

	зала) в ходе проверки не представилось возможным открыть замки и двери шкафов (залиты масляной краской).			
20.	Под лестничным маршем лестницы, расположенной рядом с холлом перед приемной директора СОШ (помещение №42), хранится мебель.	ППР в РФ п. 16 «К»	01.04.2023	
21.	Сняты предусмотренные проектной документацией двери холла перед приемной директора СОШ и лестничной клетки (помещение №42), препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	ППР в РФ п. 16 «Д», 27 «Г»	01.04.2023	
22.	Знаки пожарной безопасности, размещенные на путях эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности выполнены без применения фотолюминесцентных материалов, либо внутреннего или внешнего освещения от автономного или аварийного источника питания.	ППР в РФ п. 23, 36	01.04.2023	
23.	Все огнетушители в помещениях школы расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.	ППР в РФ п. 409	01.04.2023	
24.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение проектных решений в части количества, размеров и их объемно-планировочных решений. В месте эвакуационного выхода (крыльцо №7) установлены непроектные перегородки из деревянных конструкций, устроены комната отдыха уборщиц и кабинет главного бухгалтера.	ППР в РФ п. 23	01.04.2023	
25.	В лестничной клетке (помещение №15) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем).	ППР в РФ п. 35 «В»	01.04.2023	
26.	Руководителем организации не обеспечено наличие и исправное состояние на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания.	ППР в РФ п. 14, 24	01.04.2023	
27.	На остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих	ППР в РФ п. 23	01.04.2023	

	сторон двери, либо использование стекла с классом защиты не ниже СМ4 по ГОСТ 30826 или противопожарных дверей.			
28.	Люки выхода на кровлю через технический этаж не имеют требуемого предела огнестойкости не менее EI 30.	ФЗ-№ 123 ст. 1, 6, 88, 90	01.04.2023	
29.	На люке выхода на кровлю через технический этаж (помещение №34) отсутствует информация о месте хранения ключей.	ППР в РФ п. 18	01.04.2023	✓
30.	Стены парадной лестницы в актовый зал, стены холла перед столовой, потолок в столовой отделаны горючими материалами (пластиковыми панелями).	ФЗ-№ 123 ст. 1, 6, 134, табл. 3, 28, 29	01.04.2023	
31.	Стены зального помещения столовой отделаны горючими материалами (панелями МДФ).	ФЗ-№ 123 ст. 1, 6, 134, табл. 3, 28, 29	01.04.2023	
32.	При установлении требований пожарной безопасности к применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен путей эвакуации, а также зальных помещений, на объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов (пластиковых панелей и панелей МДФ).	ППР в РФ п. 25	01.04.2023	
33.	На путях эвакуации из столовой рядом с дверью размещен буфет, эвакуационный выход заблокирован.	ППР в РФ п. 27 «А», «Б»	01.04.2023	
34.	Запасной эвакуационный выход из столовой (дверь №23) заблокирован оборудованием, дверь открывается не по направлению выхода из здания, в двери установлен замок, не позволяющий возможность его свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 26, 27 «Д»	01.04.2023	✓
35.	В ПК-№6 рядом с актовым залом пожарный рукав не присоединен к пожарному крану.	ППР в РФ п. 50	01.04.2023	
36.	При установлении требований пожарной безопасности к применению напольных ковровых покрытий для покрытия полов лестниц на путях эвакуации (КМ1),	ППР в РФ п. 25	01.04.2023	

	на объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов (напольного коврового покрытия лестницы актового зала).			
37.	Руководителем организации не обеспечена обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в актовом зале огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	ППР в РФ п. 95	01.04.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Руководитель Комитета по управлению имуществом Кинель-Черкасского района - заместитель Главы Администрации района по вопросам строительства и архитектуры
Долгополов Дмитрий Михайлович
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)) _____ (подпись)

Начальник ОНД и ПР по г.о. Отрадный, м.р. Богатовский и Кинель-Черкасский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области
Кириллов Игорь Валериевич
подполковник внутренней службы
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) _____ (подпись)

14.03.2022

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.